

СОГЛАСОВАНО
Начальник ООР и ТО

Барменков А.Н.

“ 23 ” / 01 / 2019 г.

Начальник производства изопрена

Матвеев М. А.

“ ” / ” / 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

44

цех И-4 ОАО “Синтез-Каучук”

“УТВЕРЖДАЮ”

Главный инженер

Ибрагимов А.Н.

“ ” / ” / 2019 г.

Ливобаб 46-9-19

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Срок ремонта		Потребные зап. части, материалы	Примечание
					начало	окончание		
1	Капитальный ремонт К-450/1	шт	9					
1.	Вскрытие люков Ду-800	шт	9				H=48334 мм D= 4500 мм	
2.	Демонтаж тарелок и внутренних устройств	шт.	75				Тарелка колпачковая m=1935кг	
3.	Опуск секций тарелок и внутренних устройств с отм 47,8 на отм. 0,00 м	шт.	5					
4.	Опуск секций тарелок и внутренних устройств с отм 43 на отм. 0,00 м	шт.	10					
5.	Опуск секций тарелок и внутренних устройств с отм 38,2 на отм. 0,00 м	шт.	10					
6.	Опуск секций тарелок и внутренних устройств с отм 33,4 на отм. 0,00 м	шт.	10					
7.	Опуск секций тарелок и внутренних устройств с отм 28,6 на отм. 0,00 м	шт.	10					
8.	Опуск секций тарелок и внутренних устройств с отм 23,8 на отм. 0,00 м	шт.	10					
9.	Опуск секций тарелок и внутренних устройств с отм 19 на отм. 0,00 м	шт.	10					
10.	Опуск секций тарелок и внутренних устройств с отм 14,2 на отм. 0,00 м	шт.	10					
11.	Очистка внутренней поверхности колонны металллическими щетками	м ²	683,3					кор-щетки, скребки
12.	Перемещение сегментов тарелок по площадке колонны	Т	145,125					
13.	Погрузка секций тарелок на металл. подлоны вручную	Т	145,125					Проволка d=6 мм – 40 кг.
14.	Погрузка подлонов с тарелками автокраном на автомашину	Т	145,125					
15.	Перевозка подлонов с тарелками в отделение обжиг на расстояние до 1,5км	Т	145,125					
16.	Выгрузка подлонов с тарелками с автомашины на отм.0,00 м	Т	145,125					

17.	Перевозка поддонов с тарелками с отделения обжиг в цех на расстояние до 1,5км с последующей выгрузкой на отм. 0,00 м	Т	145,125					
18.	Гидроочистка секций тарелок, обслуживание колпачков	шт.	75					
19.	Ремонт секций тарелок с частичной заменой колпачков	шт.	75					
20.	Подъем секций тарелок и внутренних устройств с отм 0,0 м на отм. 47,8 м	шт.	5					
21.	Подъем секций тарелок и внутренних устройств с отм 0,0 м на отм. 43 м	шт.	10					
22.	Подъем секций тарелок и внутренних устройств с отм 0,0 м на отм. 38,2 м	шт.	10					
23.	Подъем секций тарелок и внутренних устройств с отм 0,0 м на отм. 33,4 м	шт.	10					
24.	Подъем секций тарелок и внутренних устройств с отм 0,0 м на отм. 28,6 м	шт.	10					
25.	Подъем секций тарелок и внутренних устройств с отм 0,0 м на отм. 23,8 м	шт.	10					
26.	Подъем секций тарелок и внутренних устройств с отм 0,0 м на отм. 19,0 м	шт.	10					
27.	Подъем секций тарелок и внутренних устройств с отм 0,0 м на отм. 14,2 м	шт.	10					
28.	Монтаж тарелок и внутренних устройств	шт.	75					
29.	Закрытие люков Ду-800	шт.	9					
30.	Опрессовка колонны							

Начальник цеха И-4:  Егоров А. А.

Механик цеха И-4:  Иванов Д.С.

+116110