

*Срочно на всеобщее!*  
*Бюджет 2023*

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОР и ТО АО «Синтез-Каучук»

Абдуллин А.Р.

*25.07*

2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик АО «СНХЗ»

Акулышин А.В.

*28.07*

2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УР и КС АО «СНХЗ»

Асадуллин А.В.

*28.07*

2023г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

на \_\_\_\_\_ Ремонт колонны поз.256/2

вид работы

Подразделение И-5П

Срок проведения ремонта (работ) с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

*47-11-23*

№ п/п	Наименование оборудования, объекта ремонта, ОС, основные характеристики	Описание работ, подлежащих выполнению	Ед. изм.	Кол-во	Потребные материалы			Условия работы	Примечания
					Наименование	Ед. изм.	Кол-во		
1	Капитальный ремонт колонна поз.256/2	Вскрытие крышек люков Ду 600	шт	6					
	<i>d = 3600 мм</i>	Демонтаж тарелок	шт.	41			Вес одной тарелки 456 кг		
2		Раскладывание тарелок для промывки аппаратом УСВД	шт.	41					
3		Промывка тарелок аппаратом УСВД	шт.	41			Старелки = 3,6м <i>(длина м/в)</i>		
4		Демонтаж бабок №1 (траверс)	шт.	156					
5		Демонтаж бабок №2 (траверс)	шт.	78					

6	Регулировка зазоров колпачков тарелок	шт.	41	Гайка М10=600шт ГОСТ 5927	✓				
7	Ремонт дефектных тарелок, замена дефектных колпачков	шт.	300	Колпачок Ø150 мм, Н=85 мм, материал – Ст20	✓	шт.	300	общее количество 2952 шт	
8	Монтаж балок №1 (траверс)	шт.	156	Балка №1	✓	шт.	156	346кг	
9	Монтаж балок №2 (траверс)	шт.	78	Балка №2	✓	шт.	78	2044кг	
10	Очистка внутренней поверхности колонны, карманов	м <sup>2</sup>	247,8	✓					
11	Ремонт внутренних устройств	кг	100	Лист δ=3мм В ст3сп 5 – 100 кг Пропан, кислород,		кг	100		
12				Электроды УОНИИ 13/45 Э-42АØ3- 4мм=10кг		кг	10		
13	Монтаж тарелок, сборка колонны	шт.	41	✓					
14	Закрытие крышек локтов Ду 600	шт.	6	✓					

Начальник цеха

Чулин Д.Н.

Инженер ОПК

Валяев А.В.

Механик цеха

Скулков С.Ю.